



VERBALE n.5 del Comitato di Sorveglianza

Seduta del 07 dicembre 2023 del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari

Comitato di Sorveglianza

Il giorno 07 dicembre 2023 alle ore 9.30 si riunisce in forma telematica il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari (di seguito PSC), così come istituito con Determina n. 1238 del 02/05/2022.

In apertura, il dott. Stefano Mameli, in qualità di Responsabile Unico del PSC, nonché Autorità di Gestione del Piano, apre i lavori alle ore 9.30. L'ing. Isabella Ligia, Responsabile della Segreteria Operativa del PSC, procede con la verifica dei componenti del CdS presenti alla riunione.

PARTECIPANTI:

Daniela Solinas - *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica;*

Maria Grazia Monaco - *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari generali e le Autonomie;*

Antonia Sanna - *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud;*

Diego Martino - *Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica;*

Vincenzo Muneroni - *Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale;*

Stefano Mameli - *Direttore Generale Città Metropolitana di Cagliari;*

Isabella Ligia - *Responsabile Segreteria Operativa Città Metropolitana di Cagliari.*

ASSENTI:

Gaetano Lerardi - *IGRUE;*

Benedetto Mineo - *Ministero imprese e made in Italy;*

Maria Sgariglia - *Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;*

Ministero dell'Istruzione e del merito.



Ordine del Giorno

La seduta del Comitato di Sorveglianza viene aperta dall'Autorità Responsabile del Piano nella persona del Dott. Stefano Mameli, Direttore Generale della Città Metropolitana di Cagliari, alle ore 9.30 del giorno 07 dicembre 2023.

L'Autorità Responsabile ha presentato brevemente i punti dell'ordine del giorno così configurato:

- 1) Stato di attuazione e conseguimento OGV;
- 2) Approvazione Si.Ge.Co;
- 3) Piano di Valutazione;
- 4) Informazione e comunicazione.

Nell'introduzione alla seduta, l'Autorità Responsabile del Piano dà atto del percorso sin qui fatto e delle lezioni apprese nel corso dell'attuazione che costituiscono la premessa alle modifiche del Si.Ge.Co. di seguito presentate al Comitato. Auspicando che l'esperienza e le capacità maturate dall'Ente nel corso della programmazione 2014-2020 siano valorizzate nella programmazione 2021-2027, l'Autorità responsabile dà la parola alla Responsabile della Segreteria Operativa Ing. Isabella Ligia per l'esposizione dei punti all'ordine del giorno.

1) Stato di attuazione e conseguimento OGV

Con riferimento al punto 1 "Stato di attuazione e conseguimento OGV", la Responsabile della Segreteria Operativa, l'ing. Isabella Ligia, presenta lo stato di attuazione del Piano relativamente al numero delle operazioni finanziate (n. 332) di cui opere pubbliche (n. 83), acquisizione di beni e servizi (n. 18) e contributi a soggetti privati (n. 231), facendo notare che per quanto la numerosità delle operazioni della tipologia "contributi" risulti preponderante, esse hanno un importo medio di 26 mila € a fronte di un importo medio degli interventi della tipologia "opere pubbliche" di 1,9 milioni di €. Si precisa inoltre che lo scostamento tra dotazione finanziaria FSC e il costo ammesso, pari a € 195.368,91, è circoscritto al settore di intervento "Industria e servizi", dipendente da alcune revoche dei finanziamenti concessi nell'ambito dell'operazione Bando "COVID", finalizzata all'erogazione di aiuti alle imprese nel periodo pandemico.

Successivamente alla presentazione dello stato di attuazione per settori di intervento, si evidenzia che l'operazione a regia denominata *Parco degli anelli – Il Lotto* non ha raggiunto l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro la scadenza del 31/12/2022 in quanto il bando di gara per l'affidamento dei lavori è stato pubblicato il 22 dicembre 2022. Per la medesima operazione è stata però bandita la gara entro la data prevista, pertanto l'operazione è ricompresa nella casistica ex art. 53 comma 3 del DL 13/2023.

Si rappresenta inoltre che, sul totale delle operazioni incluse nel Piano, l'unica operazione a non aver conseguito l'OGV e a non rientrare nelle casistiche di "salvaguardia" previste dalla normativa, è l'intervento *Nuovo Asilo Nido nel parco Monte Claro*, il cui costo ammesso è pari a € 3.000.000. Le motivazioni del mancato conseguimento dell'OGV sono prettamente inerenti ai procedimenti di natura amministrativa che non sono riusciti ad intersecarsi con le necessità dell'Ente per ciò che concerne l'approvazione del piano attuativo che avrebbe reso indicibile la gara sul PFTE opportunamente redatto.

Continuando sul punto 1, la Responsabile della Segreteria Operativa menziona la verifica avviata da parte del Dipartimento delle Politiche di Coesione (DiPCOE) sul conseguimento degli OGV e sulla pubblicazione delle procedure di aggiudicazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. L'Autorità



Responsabile del Piano ha dato riscontro alle richieste del DiPCOE in data 21/04/2023 e 15/05/2023, inviando prova del raggiungimento degli OGV per le operazioni finanziate. A partire dal maggio 2023 la Segreteria Operativa ha supportato i beneficiari nell'allineamento della base dati sul sistema informativo di monitoraggio SMEC. La Responsabile della Segreteria Operativa sottolinea infine che l'istruttoria del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud (DiPICOE) in merito al raggiungimento degli OGV risulta ancora in corso.

Alla conclusione della trattazione del punto 1 dell'ordine del giorno, la dott.ssa Antonia Sanna del DiPICOE rileva che, per quanto il quadro rappresentato sia rispondente alle informazioni fornite al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, l'analisi e la verifica sul raggiungimento degli OGV è tutt'ora in corso. Pertanto, la dott.ssa Sanna richiede di verbalizzare che, in attesa dell'esito formale dell'istruttoria, i risultati presentati dall'AR non debbano essere considerati come definitivi.

Prendendo atto delle osservazioni del DiPCOE, il Comitato di Sorveglianza approva il quadro dello stato di attuazione e delle verifiche in corso sul conseguimento degli OGV.

Relativamente al punto 1) non pervengono ulteriori osservazioni scritte o verbali.

2) Approvazione Si.Ge.Co

La Responsabile della Segreteria Operativa presenta il nuovo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC, redatto sulla base delle Linee Guida definite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale ed improntato a criteri di proporzionalità e semplificazione. Il nuovo Si.Ge.Co configura una struttura di gestione razionalizzata e maggiormente rispondente ai fabbisogni emersi in corso di attuazione; chiara e fruibile per tutti i soggetti coinvolti, compresi i Beneficiari. Sono stati inoltre aggiornati i loghi, la cartellonistica, la grafica e i colori identificativi del Piano.

Al termine dell'esposizione, l'Autorità Responsabile e la Responsabile della Segreteria Operativa sottolineano che il Si.Ge.Co. non contempla nessuna previsione in merito all'assunzione delle funzioni di Autorità Responsabile, figura individuata nella persona del Direttore Generale della Città Metropolitana, nel caso quest'ultimo ruolo risulti vacante. A tal proposito, l'AR richiede ai componenti del Comitato se ritengano opportuno aggiungere una specifica al documento. In risposta, la dott.ssa Sanna del DiPICOE evidenzia che non vi sia la necessità di disciplinare tale aspetto nel Si.Ge.Co in quanto il ruolo di Autorità Responsabile è assegnato all'Ente e non alla persona. Pertanto, la Città Metropolitana deve garantire il governo del PSC anche in caso di assenza del Direttore generale secondo la sua organizzazione interna e con atto all'uopo definito autonomamente.

Relativamente al punto 2, non sono pervenute osservazioni scritte o verbali, pertanto, il Comitato di Sorveglianza prende atto e approva il nuovo Si.Ge.Co..

3) Piano di Valutazione

La Responsabile della Segreteria Operativa presenta l'indice del Rapporto di Valutazione intermedia del PSC 2014 – 2020, illustrando gli argomenti principali che saranno trattati nel documento. In considerazione di quanto previsto dalla Delibera CIPESS n.2 del 2021 e dello stato di avanzamento del Piano, ancorché siano stati forniti elementi di valutazione all'interno delle Relazioni Annuali a partire dall'istituzione del Piano, si rende necessario approfondire le modalità di attuazione e l'impatto che le operazioni hanno avuto sul territorio attraverso un'analisi multidimensionale.



L'AR assicura una costante analisi e mitigazione delle criticità riscontrate in fase di attuazione. Ad esempio, poiché sono progressivamente emerse criticità dovute a ritardi nel caricamento dei dati sul Sistema di monitoraggio SMEC, a fine 2022 l'AR ha stanziato risorse in favore dei Comuni beneficiari in modo che tali Enti potessero dotarsi di un'assistenza tecnica dedicata alle attività di monitoraggio e rendicontazione.

Oltre a questi interventi di mitigazione del rischio, l'AR assicura la coerenza degli interventi PSC con le attività realizzate nell'ambito degli altri strumenti di finanziamento della politica di coesione e del PNRR, nonché la contribuzione al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile.

Tutto premesso, attraverso la realizzazione del Rapporto di Valutazione intermedio previsto per ottobre 2024, si intendono approfondire tutti gli elementi connessi sia con la capacità attuativa/amministrativa degli Enti beneficiari ma soprattutto gli effetti/impatti degli investimenti sul territorio. In linea con quanto previsto dalla Commissione europea per la programmazione 2021-2027, la valutazione sarà basata su un approccio basato su 5 criteri di valutazione: efficienza, efficacia, rilevanza, coerenza, valore aggiunto.

Relativamente al punto 3, non sono pervenute osservazioni scritte o verbali, pertanto, il Comitato di Sorveglianza approva il Piano di Valutazione presentato.

4) Informazione e comunicazione

Relativamente all'ultimo punto, si presenta la nuova sezione tematica FOCUS, inserita all'interno del sito istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari, dedicata al Piano Sviluppo e Coesione. La sezione è stata realizzata in ottica *friendly* e *open* e verrà aggiornata in base allo stato di attuazione degli interventi. Si specifica che sono già stati inseriti dei contenuti relativi ad alcuni progetti di interesse pubblico nella sezione "Progetti in evidenza" nella sezione "Stato di Attuazione".

Relativamente al punto 4, non sono pervenute osservazioni scritte o verbali, pertanto, il Comitato di Sorveglianza approva le misure di informazione e comunicazione proposte.

La riunione si conclude alle ore 10.18.